

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 日

工程名称: 陕西合阳核电环评项目三期50MW炉内化

天气: 晴

气温: 9~12℃

东南风2级

监
理
工
作
情
况

1. 早8:30到现场巡视, 昨天遗留问题处理情况如下:

① 支模缝隙大小情况好转, 只发现个别有问题.

② 浇注前黄油已涂抹, 但涂抹不全.

③ 支模未在同一水平线问题仍存在.

④ 模具长短问题已解决, 将短模具弃之不用.

2. 发现问题: ① U形螺栓, 仍有较多未校正到位, 预留要求 $7\text{cm} \pm 1\text{cm}$, 实际偏差较大.

② U形螺栓错位太多.

③ 孔深打的不深, 已要求整改.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

陕
西
宏
兴

1. 134#炉内已完成大半, 今天截至16:30打完3号筒仓.

2. 今天绑扎、点焊钢筋笼20个.

其
它
事
项

现场施工人数共 33 (拌混凝土) + 8 (绑扎钢筋) + 3 管理.
共计 44 人.

本日现场监理人员

仲杰

黄晋生

仲浩

记录人:

仲浩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张明武