

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 27 日

星期: -

工程名称: 陕西合阳柏芝沟治涝工程, 34# 50mm 工程.

天气: 晴
气温: 5℃ ~ 21℃

东南风 1 级

监
理
工
作
情
况

1. 对昨天发现的问题, 早 8:30 到 现场检查, U 形螺栓的校正依然存在, 主要是错位严重. 已要求对 U 形螺栓错位的灌注桩进行反工. 孔深问题, 经测量, 误差基本在范围内.
2. 今天因商砼车晚到 1~2 小时, 耽误施工进度. 已要求提前打电话叫混凝土.
3. 发现问题: 垫块有好多漏设. 已要求全部补加.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 今天打混凝土, 4 车商砼. 共 320 根桩.
2. 134# 方桩已基本完成.

其
它
事
项

现场施工人数共计 46 人. 3 人管桩. 共计 49 人

本日现场监理人员

仲杰

黄永生

仲杰

记录人: 仲杰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张明