

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 28 日

星期: 3

工程名称: 陕西合阳棉花产业园二期 5# 厂房工程

天气: 阴

气温: 5℃ ~ 13℃

东南风 1 级

监
理
工
作
情
况

1. 到现场巡视, 发现问题:
- ① 孔深不到位, 垂直度不到位及孔间距不到位.
- ② 支模不平整, 严重影响后续工序进行.
- ③ 掉钢筋笼偏差太多, 标高不准确.
- ④ 打混凝土漏浆太多, 振捣不到位.
- ⑤ U型螺栓问题依然存在.

⑥ 现场施工垃圾较多, 无人清理.

已上问题, 已要求施工方尽快整改解决.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

陕
西
宏
兴

1. 今天共打 4 车商砼, 共 320 根桩.
2. 今天绑扎, 点焊钢筋笼 400 个.
3. 截至今天, 定桩放线完成 5 个方阵, 打孔完成 4 个方阵.

其
它
事
项

现场施工人数 46 人, 管理人员 3 人, 共计 49 人.

本日现场监理人员

李洪

李洪

张明

记录人:

李洪

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张明