

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 1 日

星期: 一

工程名称: 陕西合阳棉花资源三期 50 亩 24 号

天气: 晴

气温: 5-12℃

东南风 1 级

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:30 时现场巡视, 拆模后, 经测量、检查, 发现:
 - ① 蜂窝麻面问题依然存在, 已要求对拆模后的模具要先将灰浆清理然后筛油在使用;
 - ② U 型螺栓校正问题已有所好转, 只有个别不符合要求, 已现场要求整改;
 - ③ 对支模的人员进行现场培训, 按照标准方法操作, 避免影响施工质量;
 - ④ 对灌注桩整体进行检查, 一排一排是基本合格, 基本符合要求;

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
合
兴

1. 今天浇筑了 5 号桩, 共 2 个桩基。
2. 今天绑扎, 点焊完成共 300 个。

其
它
事
项

施工队共 4 队, 管理 3 人, 共计 45 人。

本日现场监理人员

仲杰

李进

黄强生

记录人:

李进

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张明