

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 4 月 11 日

星期: 二

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源二期 50MW 工程

天气: 阴

气温: 5℃ ~ 13℃

监 理 工 作 情 况

1. 早 8:00 对拆模的灌注桩进行检查, 发现, 桩长面蜂窝麻面较多, 有部分地方开裂, 经测量有个别桩高度未在同一水平线上, 已要求施工方进行整改。
2. 对早上支模进行验收, 桩距短串 3 米 2, 长串 3 米, 均符合要求, 偏差在范围之内。
3. 振动棒所用电动机开关损坏, 现场直接接电使用, 已要求更换开关。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕  
西  
宏  
兴

1. 今天绑扎钢筋笼 300 个。
2. 今天打 3 车商砼, 共 240 根桩。

其 它 事 项

现场施工人数: 51 人、管理 3 人, 共计 54 人。

本日现场监理人员

李永杰

黄禹生

仲以

记录人: 仲以

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李永杰