

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 4℃ ~ 16℃

工程名称: 陕西合阳槐花旅游能源二期 50MW 工程

监 理 工 作 情 况

1. 早 8:00, 华阴检测站到项目上对设备进行检测, 至下午 17:00 完成。
设备均符合要求, 只有显时屏有一个没显示, 已联系厂家维修。
2. 下午到施工现场检查, 发现拆模时间较早, 未达到时间, 比问题多次发生, 已严重警告, 并下发通知单。
3. 因山上路不顺畅, 速度缓慢, 已要求在山上行车及施工注意安全, 并增设安全警示牌。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 今天制作钢筋笼 300 个,
2. 今天浇筑混凝土 5 车, 共计 400 方。

其 它 事 项

现场施工队 50 人, 机 5 台, 共计 55 人。

本日现场监理人员

付中水

黄晋生

付中水

记录人:

付中水

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张树河