

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 18 日

星期: 二

工程名称: 陕西合阳桂花湾温泉三期 50mwp 工程

天气: 晴
气温: 4°C ~ 22°C

监 理 工 作 情 况

1. 早 8:00 到施工现场巡视, 发现拆模后的柱蜂窝麻面问题依然较多, 已要求施工方对所有模具再进行清理, 并要求振捣均匀, 加长振捣时间。
2. 下午对支模进行验收, 发现垫块未设较多的, 已要求现场添加。
3. 由于最近雨水较多, 发现制作的钢筋笼生锈较多, 已要求除锈后再进行使用。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 制作钢筋笼 450 个, 因最近使用较多, 已要求制作钢筋笼工人, 增加产量。
2. 今天共打 5 车商砼, 共计 400 根桩。

其 它 事 项

现场施工人数 50 人, 管理 5 人, 共计 55 人。

本日现场监理人员

何中杰 黄高生

记录人: 何中杰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张明武