

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 4 月 19 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 5℃/15℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源三期 50MW 工程.

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 早 8:00 对拆模的墙进行检查, 蜂窝麻面明显减少, 已要求施工方对模具进行清理.
2. 检查支模发现模具之间间距相差太多, 已要求对每个模具之间间距进行测量.
3. 今天共打了 5 车商砼, 中间等商砼车时间较长, 已要求施工方提前预定商砼.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

陕  
西  
宏  
兴

1. 制作钢筋笼 450 个,
2. 打 5 车商砼, 共计 410 板桩.

其  
它  
事  
项

现场施工人数: 50 人, 管理 5 人, 共计 55 人.

本日现场监理人员

仲杰

黄福生

仲杰

记录人: 仲杰

总监 (总监代表): 张昭武