

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 6℃ ~ 26℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾污水处理二期 Jomwp 工程.

监
理
工
作
情
况

1. 上午因商砼车到场较晚, 至 8:30 开始打混凝土. 早上共打了 2 车商砼, 已要求商砼厂家送料要及时.
2. 早上拆模, 养护灌桩较晚. 因天气温度高. 要求拆模后要及对灌桩进行缠膜养护.
3. 在混凝土浇筑过程中. 发现漏浆比较严重. 及振捣不到灌桩底部. 已要求施工方尽快整改.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
宏
兴

1. 制作钢筋笼 450 个.
2. 浇筑 400 根桩. 共用 5 车商砼.

其
它
事
项

现场施工人数: 50 人. 管理 5 人. 共计 55 人

本日现场监理人员

李中杰

黄高生

李中杰

记录人: 李中杰

总监 (总监代表): 张明