

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月24日

星期: 一

天气: 晴

气温: 5℃~22℃

工程名称: 陕西合阳棉花清洁能源三期50MW工程.

 监
理
工
作
情
况

1. 早8:00对拆模检查, 基本符合要求.
2. 上午11:00对箱变基础坑进行检查, 合格, 允许回填垫层.
垫层 500mm 砂石, 经检查, 砂石尺寸、大小符合要求.
3. 下午到场 - 带钢筋、12#、14#, 2捆接地扁铁, 经检查均符合要求.
4. 因中午温度较高, 施工时间已调整. 早7:30~12:30, 下午2:30~17:50

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 陕
西
宏
兴

1. 制作钢筋笼 450个,
2. 浇制 410 根管桩桩,

 其
它
事
项

现场施工人数 50, 5个管理, 共计 55人.

本日现场监理人员

卢中杰

黄磊

仲兆

记录人:

卢中杰

总监 (总监代表):

仲兆