

监 理 日 记()

日期: 2017年4月25日

 天气: 晴
 气温: 6℃~14℃

星期: 二

工程名称: 陕西合阳桂花湾污水处理二期 50mw/2座

 监
理
工
作
情
况

1. 早8:00, 对132井~136井沟槽. 沟底平整度进行验收. 合格. 回填50cm. 砂石. 回填不平起地方已要求整改.
2. 因U型螺栓用完, 早9:30, 要求尽快联系厂家发货, 今天未创作钢筋笼.
3. 因近期商砼车频繁, 工程联系单. 要求供货商进入光伏区时, 速度限30码以内, 避免扬尘.
4. 对支模及拆模灌注桩检查. 基本合格.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 陕
西
宏
兴

1. 因U型螺栓未到, 未创作钢筋笼.
2. 打5号商砼. 共计410根桩.

 其
它
事
项

现场施工人数50人, 管理5人, 共计55人.

本日现场监理人员

李杰

黄继

李华

记录人: 李华

总监 (总监代表): 张永强