

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 26日

天气: 晴

星期: 三

气温: 8℃ ~ 18℃

工程名称: 陕西合阳光伏电站二期 50MW工程

监 理 工 作 情 况	1. 早8:00 U型螺栓到场 3000个, 经检查, 尺寸、质量符合要求。 2. 早8:30 132井筒及 136井筒, 筒仓变基础开始浇筑混凝土。 经检查, 混凝土面收的不平整, 已要求整改。 3. 筒仓变基础钢筋绑扎, 今天在料场开始制作, 经检查, 符合 图纸设计要求。 4. 下午对支模进行检查, 发现个别因孔位偏移, 未进行修孔 就支模, 已要求整改。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	陕 西 合 阳	1. 制作钢筋笼 450个。 2. 打35号商砼, 共计410根。 3. 132井筒及 136井筒筒仓变基础顺利进行中。	
其 它 事 项	现场施工人数 55人, 5人管理, 共计60人。		
本日现场监理人员		李中贵	黄亚生
记录人: 李中贵		总监 (总监代表): 张明武	