

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月27日

星期: 四

天气: 阴

气温: 10℃ ~ 18℃

工程名称: 陕西宏兴棉花纺织能源项目 50MW 工程

监 理 工 作 情 况	1. 早 8:00 对拆模进行检查, 发现养护太慢, 已要求及时养护. 天气温度高, 水份散失较快. 2. 早 11:00 巡视筒仓变基桩的钢筋绑扎, 发现部分的钢筋用料不符合图纸设计要求, 该筋要求 8ϕ, 所用 14ϕ, 已要求更换, 该桩内纵筋要求 12ϕ, 所用 14ϕ, 已要求更改. 3. 对拆模后的筒仓柱, 有问题的, 要求整改. 蜂窝麻面要求修补.		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	陕 西 宏 兴	1. 制作钢筋笼 450 个. 2. 打 5 号筒仓, 共计 410 根桩. 3. 筒仓变基桩的钢筋及支模完成 2 个筒仓. 明天开始灌注.	
其 它 事 项	现场施工人数 58 人, 管理 5 人, 共计 63 人.		
本 日 现 场 监 理 人 员		李中杰	景岳生
记 录 人:		李中杰	总监 (总监代表): 李中杰