

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月28日

星期: 五

天气: 晴

气温: 6℃~18℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾治能源三期50mw工程

监 理 工 作 情 况

1. 早上对箱变基础绑扎钢筋及支模进行验收, 发现问题已要求现场整改, 下午16:00开始对箱变基础浇筑混凝土。
2. 在浇筑箱变基础过程中, 发现模板部分稍有松动, 位置有偏移, 已要求现场校正。
3. 因U型螺栓下午19:00才到场, 今天未制作钢筋笼, 已要求厂家发货要及时。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西合阳桂花湾

1. 浇筑132#箱变基础, 完成。
2. 共打35#钢筋, 410根灌注桩。

其 它 事 项

现场施工人数5人, 管理5人, 共计10人。

本日现场监理人员

叶志

黄高生

张时

记录人:

叶志

总监 (总监代表):

张时