

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 4 月 3 日

星期: -

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源二期 50MW 工程

天气: 晴  
气温: 62 ~ 75℃

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |     |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 今天早上因支模速度慢, 未浇筑混凝土, 已要求施工管理 <sup>添</sup> 和支模人员, 新进人员支模质量较差已要求施工管理 <sup>添</sup> 进行培训, 对 <del>支模</del> 支模进行逐一检查, 校正, 符合要求并报监理验收, 才能打混凝土 <sup>好</sup> .<br>2. 下午打 2 号高桩, 打混凝土时间已有所提高, 因天热, 已要求施工队打混凝土要加快速度, 避免混凝土凝固太快, 影响质量.<br>3. 下午检查, 绑孔, 点焊的钢筋笼, 发现有許多 U 型螺栓, 间距太大, <u>宽 1cm</u> , 已要求对使用的 U 型螺栓进行先测量再使用. |                                                  |     |     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                    |     |     |
|                            | 陕<br>西<br>宏<br>兴                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. 今天打 2 号高桩, 共 160 根桩.<br>2. 今天绑孔, 点焊钢筋笼 300 个. |     |     |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 现场施工人数 52 人, 3 人管理, 共计 55 人.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |     |     |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 仲杰                                               | 黄嘉生 | 吕中武 |
| 记录人: 仲杰                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 吕中武                        |     |     |