

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 4 日

星期: 二

工程名称: 陕西合阳皖基清洁能源三期 50MW 工程.

天气: 12 级

气温: 6.6~10.5℃

东南风 1 级

监
理
工
作
情
况

1. 今早到施工现场巡视, 未打混凝土, 因支模人员太少, 速度较慢. 下午支模添加 4 人, 中午 12:30 开始打混凝土, 经检查, 支模及打混凝土质量均显良好. 均按要求操作.
2. 下午 15:30 对 13 排桩的灌注桩进行检查, 挖开桩基处, 离地面 30cm 进行检查, 上下偏差 2~3cm, 符合要求. 没有漏钢筋现象.
3. 发现拆模及运输模具太慢, 已要求加人, 加快速度.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 今天浇筑 2 车商砼, 共打 160 根桩.
2. 今天绑扎、点焊钢筋笼 280 个.

其
它
事
项

现场施工人员共 52 人, 3 人管理, 共计 55 人.

本日现场监理人员

人 中 杰

黄 嘉 生

6 中 13

记录人: 人 中 杰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张 明 武