

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 5 日

星期: 二

工程名称: 陕西合阳杏花村酒厂三期 50mwp 工程

天气: 晴

气温: 6℃ ~ 19℃

东南风 2 级

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:30 到施工现场巡视, 拆模后的柱蜂窝麻面太多, 原因模具使用后未清理干净, 有许多未刷油, 已要求对所有用过的模具进行清理后使用。
2. 经测量柱距偏差较大, 有的~~误差~~偏差超过 3cm, 已要求对偏差较大的灌注桩进行整改, 并要求支模及板模人员必须携带钢尺, 及时进行检查。
3. 支模进度依然缓慢, 新进支模人员 6 人, 下午到未干活, 已要求明天先对新进人员进行培训后再进行施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 今天浇筑 3 号高石, 共打 240 板桩。
2. 今天绑扎、点焊钢筋笼 280 个。

其
它
事
项

现场施工人员共 52 人, 3 人管理, 共计 55 人。

本日现场监理人员

李中杰

黄高生

李中杰

记录人: 李中杰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李中杰