

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 6 日

星期: 12

工程名称: 陕西台阳桃花湾水电站二期30mWP工程

天气: 晴
气温: 6℃~18℃

监 理 工 作 情 况

1. 今天未浇筑混凝土, 因支模速度慢, 新进支模人员早上进行培训, 下午对支模进行验收, 发现问题:
 1. 模具内侧粘的混凝土块较多未进行处理.
 2. 支模下部, 孔未封死, 影响混凝土浇筑.
 3. 钢筋笼四周垫块有少许未放.
 4. 拆完模具后, 养护不及时, 已要求对拆完的混凝土柱进行及时养护.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕西宏兴

1. 今天未浇筑混凝土.
2. 支模200根, 进度较慢.
3. 绑孔点焊钢筋笼200个.

其 它 事 项

现场施工人数54人, 加3个监理, 共计57人.

本日现场监理人员

李永杰

黄晋生

记录人:

李永杰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李永杰

2017.4.6