

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

工程名称: 陕西合阳杭昆高速铁路二期 50km 左右

天气: 晴

气温: 7℃ ~ 18℃

监 理 工 作 情 况

1. 今早对支模进行验收, 发现昨天问题已基本整改:  
1) 模具已按照要求先清理再刷油, 2) 模板基本整齐, 有个别在施工过程中被强拆, 3) 拆完模板后, 已按照要求进行养护。
2. 今天支模源, 增加到 4 组人, 共 8 人, 速度明显增加, 已对新进人员进行培训, 并要求施工管理对新进人员做过的活进行检查。
3. 要求施工方对施工现场垃圾进行清理。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕  
西  
宏  
兴

1. 今天点焊, 绑扎钢筋第 300 个。
2. 今天打完 4 号商砼, 共计 320 板桩。

其 它 事 项

现场施工人数 48 人, 3 人管理 共计 51 人

本日现场监理人员

任杰

黄雄

仲华

记录人:

任杰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

张明