

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 8 日

星期: 六

工程名称: 陕西合阳桂花湾旅游度假区三期 50mmWP 工程

天气: 小雨

气温: 22 ~ 19℃

监
理
工
作
情
况

1. 早上因昨夜下雨, 至早 10 点支模上工, 未打混凝土。
2. 早上对拆模的模板进行检查, 发现蜂窝麻面太多, 且孔洞较多, 有几板柱漏钢筋。现场已要求施工管理对振捣及打混凝土人员进行培训。要求对振捣混凝土时间加长, 且要求振捣均匀, 不能有局部未振捣部位发生。
3. 早上施工人员对模板拆模较早, 没达到时间未到, 已要求对浇筑完的柱 24 小时才能允许拆模。
4. 下午打一车高铝, 模板打裂一个, 已修复。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

陕
西
宏
兴

1. 下午打了一车高铝, 共 80 板柱。
2. 因小雨未制作钢筋笼。

其
它
事
项

现场施工人数: 40 人, 加 3 个监理, 共计 43 人。

本日现场监理人员

仲杰

黄雷佳

仲浩

记录人: 仲浩

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张时武