

监 理 日 记()

日期: 2017年5月1日

天气: 晴

星期: 一

气温: 6~15℃

工程名称: 陕西合明楼基河以桥源二期50mW2楼

监 理 工 作 情 况	1. 今天加工钢筋工, 人员信息已提交, 负责钢筋变更的钢筋创作。 因钢筋变更进度较慢, 已要求添加钢筋工及支模工人。 钢筋变更工期一个周, 已过5天, 只完成1个钢筋变更基础 (13#)。 2. 下午对支模进行验收, 除模具本身卡固钢筋变形问题, 支模未发现问题, 模具粘混凝土现象明显减少。 3. 因天热, 已要求对拆木模的撬棍桩要及时养护。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
施 工 情 况	陕 西 宏 兴	1. 创作钢筋发45个。 2. 钢筋变更基础完成1个。 3. 共浇筑5栋高层, 共计410板桩。	
其 它 事 项	现场施工人数 57人, 管理5人, 共计62人。		
本日现场监理人员		何木	蔡晋生
记录人:		何木	总监 (总监代表): 何木