

监 理 日 记()

日期: 2017年5月10日

天气: 晴

星期: 三

气温: 6℃~15℃

工程名称: 陈西合阳桂花湾清洁能源之其中50mw2号

 监
理
工
作
情
况

1. 早8:00到场一支支架及附件, 经检查, 重量, 尺寸, 均符合图纸设计要求.
2. 早8:00浇筑 132#、133# 廊桥过渡基础, 共4车, 每个箱底是2车前砂, 计总量40m³. 浇筑过程中漏浆严重, 支模螺丝松动, 振捣不到位, 商砼加水太多, 以上问题已要求整改.
3. 下午到安装支架现场巡视, 一切正常, 现场部分施工人员未佩戴安全带, 已要求佩戴.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 陕
西
宏
兴

1. 制作廊桥支架30个,
2. 浇筑廊桥柱桩400根.
3. 浇筑 132#、133# 廊桥过渡基础完成.

 其
它
事
项

现场施工人员共计127人.

本日现场监理人员

仲杰

黄瑞生

仲杰

记录人:

仲杰

总监 (总监代表):

张时武