

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 6°C ~ 13°C

工程名称: 陕西合阳桂花湾风电场二期 50MW 工程

监
理
工
作
情
况

1. 早 9:00 到场一车支架及管配件, 检查材料发现:
- ① 螺帽与丝杆不配套, 部分挂不上.
 - ② 弹垫及垫片太薄, 质量不合格,
 - ③ 连接件太紧无法安装, ④ 部分材料生锈,
- 以上问题已反馈甲方负责人, 因甲方自行采购材料, 他们自己要求厂家进行返厂调换.
2. 因材料(前、后支撑)未到, 安装支架未动工.
3. 浇灌商砼正常. 现场施工垃圾较多, 已要求清理.
4. 下午到场 3000 个 U 型螺帽, 经检查, 合格.

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
陕西宏兴	1. 制作钢吊篮 300 个. 共 200 个. 明天不制作钢吊篮. 2. 浇筑 380 根灌注桩. 3. 安装支架未动工.

其
它
事
项

现场整改共计 12 人.

本日现场监理人员

仲杰

黄希生

仲杰

记录人: 仲杰

总监 (总监代表): 张明成