

监 理 日 记()

日期: 2017年5月13日

星期: 六

天气: 晴
气温: 16~26℃

工程名称: 陕西合阳栏杆河治碱工程二期工程

监 理 工 作 情 况	1. 早8:00、11:00各到场一查支架及配件, 问这16m16螺帽质量不合格。2. 包装不结实, 螺丝及螺母散落较多, 已反馈至甲方。 2. 到场材料无前后支撑, 故支架安装未进行。 3. 因钢筋笼制作快, 存货2000, 故绑扎钢筋笼未进行。 4. 商砼早上到场较慢, 至8:30到场, 施工员6:30到场, 已要求督促场家及时送商砼。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	陕西合阳县 1. 今天未制作/钢筋笼、 2. 浇筑390板灌柱桩。 3. 安装支架未动工。	
其 它 事 项	现场施工人数共计127人。	
本日现场监理人员	李中水	黄晋生
记录人:	李中水	总监(总监代表): 张明武