

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月14日

星期: 日

天气: 中雨

气温: 10℃ ~ 16℃

工程名称: 陕西合阳光伏电站. 50MW工程.

监 理 工 作 情 况	1. 今天无支架及砌件到坝, 安装支架未进行. 2. 早上无商砼到坝, 浇筑管桩桩未进行. (县城(号晚)) 3. 下午下雨未施工. 4. 输送变基础, 117井、118井等开挖. 5. 已要求施工单位采取防雨措施.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
施 工 情 况	陕 西 宏 兴	1. 因中雨未进行施工.	
其 它 事 项	1. 现场施工队8人.		
本日现场监理人员		仲杰	黄鑫
记录人: 仲杰		总监 (总监代表): 仲杰	