

监 理 日 记()

日期: 2017年5月16日

天气: 晴
气温: 10℃~22℃

星期: 二
工程名称: 陕西合明花博园三期50mm砂浆

监
理
工
作
情
况

1. 因昨天大雨, 今早山上路较滑, 未浇筑混凝土, 下午开始浇筑。
下午检查支模, 发现许多孔位偏差, 修整后, 未对原孔进行封堵, 已要求封堵后浇筑混凝土。
2. 浇筑箱涵运变基础, 11#井前序, 发现问题, 模板不牢固, 有部分地方松动, 已现场进行加固后, 继续进行浇筑。
3. 箱涵运变基础, 拆完模板后, 已要求进行洒水养护, 温度过高。
4. 今天到场3号支架及各配件, 经检查, 数量、尺寸符合要求。
注: 后支撑, 前支撑已到场, 要求支架今天完工。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

陕
西
宏
兴

1. 浇筑11#井前序箱涵运变基础, 完成。
2. 浇筑前序3号, 计250板: 曹光柱。

其
它
事
项

1. 改切涵管工人计 76 + 50 = 126人。
(灌桩桩) (支架)
2. 预计18号开始安装组件。

本日现场监理人员

仲杰

黄永生

孙礼军

记录人: 仲杰

总监 (总监代表): 张明武