

监 理 日 记()

日期: 2017年5月17日

星期: 三

天气: 晴
气温: 12℃ ~ 25℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾光伏电站二期 50MW 工程

监 理 工 作 情 况

1. 早8:00到场检查钢筋, (热轧带肋钢筋) 12 ϕ 计 30t.
14 ϕ (箱运至使用)
10 ϕ
经测量, 符合要求.

2. 浇筑12#箱变基础, 发现混凝土稀加水太多, 已要求返厂更换.
新换后的混凝土符合要求, 浇筑过程中, 发现振捣不到底部, 已要求
更换长的振捣棒.

3. 光伏大棚为钢材材料到场, 经检查符合要求. 预计20日左右开始
对光伏大棚施工. 土地、材料、人员已基本配齐.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
宏
兴

1. 浇筑12#箱变基础完工.
2. 浇筑109#~123#光伏混凝土柱基础工程. (个) (个)

其 它 事 项

1. 现场施工人数计 76 + 50 = 126 人.

本日现场监理人员

仲杰

黄高生

仲杰

记录人:

仲杰

总监 (总监代表):

仲杰