

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 2 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 16℃ ~ 17℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾洁来源三期50mwp 24号

监 理 工 作 情 况	1. 对拆模灌注桩进行检查, 发现桩表面有裂缝及小坑, 已要求施工方加长振捣时间, 且振捣要均匀, 校正要及时。 2. 早上9:00, 加5名钢筋工, 负责绑扎箱涵变基钢筋。 134# 箱涵变基今天下午完成。 3. 下午对浇筑箱涵变基进行旁站, 发现浇筑太慢, 导致混凝土凝固, 已要求在短时间内完成浇筑。 4. 施工现场垃圾较多, 已要求清理干净。		
施 工 情 况	承包单位 陕 西 宏 兴	施工内容及进度 1. 制作钢筋笼430个。 2. 箱涵变基, (133#, 134#, 135#) 正在支木模 3. 共浇筑灌注桩410根。	
其 它 事 项	现场施工人数62人, 5人管理, 共计67人。		
本日现场监理人员	仲杰	黄禹生	仲浩
记录人: 仲浩	总监 (总监代表): 张明		