

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 15.6 ~ 24.6

日期: 2017年5月20日

星期: 二

工程名称: 陕西宝明光伏电站二期 50MW工程

监 理 工 作 情 况	1. 因土地问题未解决, 故浇筑灌注桩暂时休息, 预计休息一周。 2. 箱变基础已完成14个, 二期进度较慢, 已要求增加施工人员。 3. 今天无支架及配件到场, 故安装支架未进行。材料到场不及时且到场材料不配套, 影响施工进度。(缺乏桩无法施工) 4. 今天到场一车电缆4平方, 34万米, 经检查, 符合要求。		
施 工 情 况	承包单位 陕西宝明	施工内容及进度 1. 箱变基础完成14个。 2. 支架安装完成10个高塔(今天未进行)	
其 它 事 项	破场施工人数12人。		
本日现场监理人员		仲杰	黄磊
记录人: 仲杰		总监 (总监代表): 张超	