

监 理 日 记()

日期: 2017年5月24日

星期: 3

天气: 晴
气温: 19℃ ~ 29℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源30MW项目

监 理 工 作 情 况

1. 下午到场检查电缆, 聚氯乙烯电缆计31万米, 经检查验收, 符合要求, 已要求施工单位进行妥善保管.
2. 箱变基础回填下午开始动工, 完成2个箱变基础回填.
3. 电缆沟, 下午15:00开挖, 120#方陈.
4. 支架安装今天进度因行, 材料问题, 孔位有偏差, 已反馈至甲方.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
宏
兴

1. 箱变基础回填完成2个.
2. 支架安装完成1个方陈.
3. 电缆沟下午开挖.

其 它 事 项

现场施工人数共计22人.

本日现场监理人员

仲杰

黄嘉佳

张纪

记录人:

仲杰

总监 (总监代表):

张纪