

监 理 日 记()

日期: 2017年5月25日

星期: 四

工程名称: 陈西/金明松花清站能源三期50kV工程.

天气: 晴
气温: 26 ~ 30℃

监
理
工
作
情
况

1. 今天下午对做好钢品架进行清点, 对绑扎钢品架的施
工人员进行放假休息, 等二期剩余土地协调好之后再施工.
2. 支架安装已完成13个部分, 剩余部分因材料不配套无法进
行施工, 已反馈至甲方.
3. 箱变基础完成12个部分, 箱变接地网完成10个部分, 回
填3个部分, 检查接地网, 基本符合要求.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陈
西
宏
兴

1. 箱变基础剩2个部分,
2. 箱变接地网顺利施工, 完成10个部分.
回填3个部分.
3. 电缆沟正在开挖, 深1米.

其
它
事
项

现场施工人数 15人,

本日现场监理人员

李杰

黄嘉伟

李中伟

记录人:

李中伟

总监 (总监代表):

李中伟