

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月26日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20℃ ~ 30℃

工程名称: 陕西合阳梅花湾清洁能源二期50MW工程.

监 理 工 作 情 况

1. 今天早11:00检查箱变基础垫层浇筑完成(13#井部), 振捣不到位, 已要求施工方加快振捣时间.
因天气温度较高, 已要求施工方每天对浇筑好的基础进行多次浇水养护.
2. 今天接13#井部电缆沟, 1米×1米, 经现场检查, 符合要求.
3. 早10:00到场一导电缆, 规格(0.6/1kV 2×95), 经检测, 符合要求.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
宏
兴

1. 剩余箱变基础3个, 垫层已完成.
- 箱变基础接地网, 剩4个未成.

其 它 事 项

现场施工人数: 8人 + 5人 = 13人.

本日现场监理人员

李杰

黄强

李强

记录人:

李强

总监(总监代表):

李强