

监 理 日 记()

日期: 2017年5月5日

星期: 五

工程名称: 陕西合阳桂花湾电站三期50mwp工程

天气: 晴

气温: 12~13℃

监 理 工 作 情 况

1. 下午对13#井旁支模验收, 符合图纸设计要求. 明早浇筑混凝土.
2. 下午到坝 200个U型螺栓, 经验收, 尺寸、规格、质量均符合要求.
3. 早8:00到浇筑管桩桩施工坝体巡视, 发现拆模后的桩裂缝较多, 已要求施工方整改, 并加强管桩桩质量.
4. 接收甲方提供的支果变更图纸、大样图图纸及电气图纸.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西
宏兴

1. 制作钢筋笼45个.
2. 浇筑5号高坝, 共计410根桩.
3. 坝体基础、13#、135#旁支模及绑孔钢筋完成.

其 它 事 项

坝体施工人数10人, 钢筋5人, 共计15人.

本日现场监理人员

李杰

黄高生

李华

记录人:

李华

总监 (总监代表):

张明武