

监 理 日 记()

日期: 2017年5月6日

天气: 晴

星期: 六

气温: 6℃~13℃

工程名称: 陕西合阳光伏电站二期50MW工程

监
理
工
作
情
况

1. 早9:00支架、檩条、各配件到场。车。
经检查,尺寸规格,型号符合要求。因上下车摩擦导致部分表面磨损掉漆,已要求下次上下货物注意。
2. 下午浇筑133#、134#箱变基础,共浇筑4车商砼,约40m³。
因国土局例行巡检,暂停施工。甲方已与国土局进行协商。
3. 下午对支模进行验收,未发现问题,正常进行,进展顺利。
4. 箱变基础浇筑较慢,已要求施工方加人,赶进度。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
宏
兴

1. 制作桁架梁450个。
2. 浇筑40根灌注桩。
3. 箱变基础133#、134#浇筑完成。

其
它
事
项

现场施工人数共计75人,管理5人。

本日现场监理人员

仲杰

黄亚胜

仲浩

记录人:

仲浩

仲浩

总监(总监代表):

张明成