

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 7日

星期: 12

工程名称: 陕西合阳杭昆高速能源三期500kV工程

天气: 晴

气温: 5℃~16℃

大风4级

监 理 工 作 情 况

1. 早8:00到场一手支架及配件. 经检查, 尺寸、规格符合要求.
2. 下午检查箱变基础绑扎钢筋, 发现底部8#, 用错14#, 已要求整改.
3. 下午1:30, 有一辆高栏车走陡坡差点翻车, 已对司机及司机严重警告, 要求上山必须低速行驶.
4. 支架安装早8:00开始, 试装.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
宏
兴

1. 制作钢筋笼450个.
2. 浇筑灌注桩410根.
3. 支架今天开始安装.

其 它 事 项

现场施工队共计 75 + 50 = 125人

本日现场监理人员

仲志

黄磊生

仲志

记录人: 仲志

总监 (总监代表): 张明