

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年5月8日

星期: 一

天气: 晴

气温: 6.2/15.2

工程名称: 陕西合阳棉花清洁能源二期50MW工程

监
理
工
作
情
况

1. 下午到坝一车钢筋, 10吨共计17捆 35.24吨。
经检查, 尺寸、规格符合要求, 同意局部地区使用。
2. 支架安装顺利, 今天完成半个方阵的支架安装。施环设计52人。
3. 早上到坝一车支架及配附件, 经检查, 重量、尺寸、规格符合图纸设计要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
宏
兴

1. 制作钢筋笼45个,
2. 浇筑410根灌注桩,
3. 支架安装半个方阵。

其
它
事
项

坝场施工人数, 75 + 52 = 127, 共计127人。

本日现场监理人员

仲连 黄晋生 孙2号

记录人:

仲连

总监 (总监代表): 张1号