

监 理 日 记()

日期: 2017年5月9日

星期: 二

工程名称: 陕西合阳格品清洁能源二期50MW工程.

天气: 晴
气温: 6℃~22℃

监 理 工 作 情 况

1. 早9:00到安装支架现场巡视,发现到场材料不会后支撑较少.已要求下次材料要一整套一起进场.且进场材料到场不及时.施工大半天材料用完.已要求到场材料要及时.
2. 下午15:00到打灌注桩现场巡视,发现商砼车到场太慢,从15:00等到17:00.耽误2个小时时间施工,已要求厂家及时发货.
3. 早9:30质控站到项目检查.主要检查三期前分部问题整改工作.基本合格.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

陕
西
宏
兴

1. 制作钢管架450个.
2. 浇筑灌注桩420根.
3. 支架安装完成1个方格.

其 它 事 项

现场施工人数. 浇筑灌注桩72人. 支架安装50人. 质控站6人. 共计128人施工.

本日现场监理人员

李中杰

黄希生

李中杰

记录人:

李中杰

总监(总监代表):

李中杰