

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月1日

星期: 四

天气: 晴

气温: 16°C ~ 30°C

工程名称: 陕西合阳光伏电站三期 50MW工程

监 理 工 作 情 况	1. 今天对U型螺栓喷漆, 防锈漆进行检查, 发现部分地方未涂抹严实. 螺栓底部丝中罩(螺帽)未涂防锈漆, 已要求全部喷涂防锈漆. 2. 今早9:00, 到场指导支架、2号组件. 所到材料无标识, 今天未安装. 已反馈至甲方. 组件检查外, 包装、铭牌标识符合要求.		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	陕西宏兴 1. 因支架材料不配套无法安装未进行, 组件今天开始安装. 2. U型螺栓今天开始喷防锈漆. 要求所有U型螺栓全部涂抹防锈漆.
其 它 事 项	现场施工人数共计 12人.		
本日现场监理人员		仲浩 黄亚非 张明武	
记录人: 仲浩		总监 (总监代表): 张明武	