

监 理 日 记()

日期: 2017年6月11日

星期: 四

天气: 晴
气温: 19℃ ~ 27℃

工程名称: 陕西合阳栒邑瑞洁能源三期50MW工程

监
理
工
作
情
况

1. 早8:00巡视施工现场, 只有电气施工方在进行施工。
因近几天一直下雨, 施工进度较慢, 电缆沟及接地扁铁施工
速度太慢, 因施工人数较少, 挖掘机较少, 材料跟不上, 已要求
施工方对以上问题进行整改, 已下发联系单 SXHX-002。
关于施工进度联系单, 要求施工方增加设备及施工人数, 及
材料尽快到场 (接地扁铁跟不上)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕
西
宏
兴

1. 132~134# 防雷接地网完成
2. 132~136# 防雷, 116#~120# 防雷电缆沟线
3. 117# 防雷, 电缆完成

其
它
事
项

现场施工人数24人

本日现场监理人员

仲杰

黄喜生

白中强

记录人:

白中强

总监 (总监代表): 张明