

监 理 日 记()

日期: 2017年6月12日

星期: 一

天气: 阴
气温: 17℃~27℃

工程名称: 陕西合阳林森镇话机原2期50111122线

监 理 工 作 情 况

1. 早上8:00到施工现场巡视, 发现塔地布缺焊接, 焊渣较多未清理干净, 已要求整改. ② 现场施工垃圾未及时清理, 已要求整改.

2. 下午11:00到塔 - 寺箱变, 共计3台. 检查, 外包装完好, 合格证, 铭牌标识齐全. 卸货用的吊带老旧, 已要求换新后再卸货.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西宏兴

134回路, 2x95, 2x50, 2x70 电缆敷设完成

其 它 事 项

现场施工2017.6.12

本日现场监理人员

李杰

黄新

李中

记录人:

李中

总监 (总监代表): 李中