

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 15 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 20~29℃

工程名称: 陕西铜川柏坡岭供水水源二期50m井工程

监 理 工 作 情 况

1. 早9:00. 对120井、121井部署巡查, 现场正在铺设电缆, 因施工人数少, 机械或设备不足, 进度缓慢, 要求施工方增加相关施工人员, 增加相应机械或设备, 争取在6.30日前完成合同约定的相关工程量.
2. 对114井、121井部署, 铺设的电缆及焊接情况进行复核. 焊接质量本期望干涉, 防堵森已穿, 要求对焊接点的防堵森咬痕面积加大.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陕西铜川

1. 120井、121井部署电缆铺设及复核.

其 它 事 项

现场施工人数2人

本日现场监理人员

钟杰

黄磊生

李中书

记录人:

李中书

总监 (总监代表):

李中书

江苏省建设厅监制