

监 理 日 记()

日期: 2017年6月18日

天气: 晴
气温: 23℃~32℃

星期: 日

工程名称: 陈西合阳村光伏电站50mw工程

监
理
工
作
情
况

1. 下午14:00对 116井、117井、120井、121井 防雷验收 敷设的电
缆及接地扁铁. 发现问题:
① 接地扁铁焊接点应涂防腐漆. 实际未涂防腐漆
② 电缆摆放交叉较多, 比较混乱
③ 个别电缆放到接地扁铁下面, 严重不符合要求.
以上问题已要求整改. 整改完后报监理部验收, 验收合格
后才能回填.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陈西合

116井~121井 防雷及电缆敷设, 整改后报
监理部验收, 合格后回填.

其
它
事
项

现场施工人数 28人

本日现场监理人员

李中才

黄春生

李中才

记录人:

李中才

总监 (总监代表):

李中才