

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月2日

星期: 五

工程名称: 陕西合兴光电能源二期 50MW 光伏

天气: 晴

气温: 20°C ~ 32°C

监 理 工 作 情 况

1. 早检查电缆沟开挖及电缆沟里面接地, 发现接地扁铁点焊位置焊渣较多, 未清理干净, 已要求现场进行整改。
2. 因今天没有主材到场, 安装支架未进行。
3. 因明天或后天有大到暴雨, 已要求施工方做必要的防护措施。
4. 今天组件开始安装, 从12时开始。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

陕西合兴

1. 安装支架未进行, 组件从12时开始安装。
2. 电缆沟进度较慢, 已发联系单 SXHX-001, 要求加快进度, 增加施工人员。

其 它 事 项

1. 现场记录员 14 + 6 = 20人

本日现场监理人员

仲杰

黄若生

仲杰

记录人:

仲杰

总监 (总监代表):

张世才