

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 10 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 23℃ ~ 32℃

工程名称: 陕西合阳桂花湾光伏电站二期 50MW 工程

监
理
工
作
情
况

1. 今天上午 10:00 对 U 型槽检查坑进行检查 132# 134# 部件, 部分地方漏涂防锈漆及镀锌漆. 露在外面较多, 已要求返工整改, 整改后再进行检查.

2. 验收 122# 123# 电缆沟敷设, 基本合格. 附近变电站记录处. 因电缆较多出现交叉现象. 已要求进行处理, 明天检查合格后才能回填.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西
宏兴

132# 134# 回填电缆沟, 基本完成.

其
它
事
项

施工现场施工人数计 40 人. 加 2 人 (杂工)

本日现场监理人员

李杰

黄希生

李强

记录人:

李强

总监 (总监代表):

张明

江苏省建设厅监制