

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 15 日

星期: 12

天气: 晴

气温: 20℃ ~ 35℃

工程名称: 陕西合阳松花江生态能源: 50MW 炉

监
理
工
作
情
况

1. 验收, 122#、123# 电缆敷设情况, 基本合格, 已验收合格。
2. 早 8:00 到场 - 检查支架及附件, 经检查尺寸规格符合要求, 到场材料 (附件) 外包装完好, 质量合格齐全。
3. 124# 113# 井筒土地问题已解决, 早 8:00 开始至点放线。
4. 已联系浇筑混凝土施工队进场。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西
宏
志

122#、123# 电缆敷设完成。

其
它
事
项

现场施工人数 14 人。

本日现场监理人员

记录人:

李中伟

李中伟

李中伟

李中伟

总监 (总监代表): 张中伟

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建