

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 20-36℃

工程名称: 陕西咸阳程花项目三期 50MW2 程.

监
理
工
作
情
况

- 一、全面检查电缆沟回填情况, 做好通理旁站.
- 二、箱变到货 8 台, 已做开箱记录.
- 三、中午发现一处电缆外皮损伤, 已让施工单位按规范处理.
- 四、审查相关材料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西宏兴

电缆沟开挖完成 109#-123#、132#-136#。
 接地网敷设完成 116#-123#、132#-136# 主接地网敷设完成，114 电缆桥架敷设完成 116#-122#、132#-136#。
 江苏铜至逆变器直流电缆敷设完成 116#-118#、132#-136#。高压电缆敷设完成 109#-111#、114#-115#。
 132#-134# 集电环敷设基本完成，箱变就位完成 99 区，逆变器出线 67 区。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

钟生

黄晋生

钟浩

记录人:

钟浩

总监 (总监代表):

张昭武

江苏省建设厅监制