

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 27 日

星期: 三

工程名称: 陈西宏阳桂花次园二期 50mm 工程

天气: 晴

气温: 24-36℃

监 理 工 作 情 况

- 一、旁站见证头次压地地槽接,并做好记录。
- 二、发现江溪新放线不规范,下令整改。
- 三、大棚施2对位进场,为项目部提供一条2对2要求。
- 四、审查资料。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陈西宏兴

- 一、接地焊接完成 109#、101#、102# 杆塔的各半。
- 二、123# 头次未浇筑完成三分之二。
- 三、高压电院沟回填完成西线 (116#-120#) 东线 (117#-120#) 各半。
- 四、123# 杆塔 12 洗箱完成三分之二。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

邵生

黄青生

邵浩

记录人:

邵浩

总监 (总监代表):

邵昭武

江苏省建设厅监制