

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 6 月 30 日

星期: 星期五

工程名称: 陆西余洲光伏发电项目三期 50MW 工程.

天气: 晴

气温: 24~36℃

监 理 工 作 情 况

- 一、旁站监理光伏区接地焊接, 并做好记录.
- 二、光伏区灌注桩开始浇筑, 旁站监理.
- 三、全面检查光伏区电缆敷设, 及时要求施工单位整改.
- 四、整理资料.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

陆西余洲

- 一、~~接地~~ 接地焊接完成 11 排方阵, 11 排方阵完成 2/3.
- 二、灌注桩开始恢复施工, 共浇筑 308 根.

其 它 事 项

- 一、电气作业人员 42 人.
- 二、土建施工人员 30 人.

本日现场监理人员

仲 浩 邵 浩

记录人: 仲 浩

总监 (总监代表): 邵 浩