

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 9 日

星期: 五

工程名称: 陕西合阳桂花湾清洁能源三期50MW2#

天气: 中雨
气温: 16℃ ~ 23℃

监
理
工
作
情
况

1. 下午14:00中雨, 未进行施工.
2. 早8:00, 支架、组件安装完成部分(118#、120#、123#部分及118#、122#部分)进行移交给电气安装的施工队. 现场交接未发现板面有损坏, 施工场地清理干净. 交接顺利.
3. 因近期组件、支架未到场, 安装队经暂时^撤离.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陕西合兴

1. 因下午中雨, 未进行施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

仲浩

黄晋生

仲浩

记录人: 仲浩

总监 (总监代表): 张明