

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 10 日

星期: -

工程名称: 陕西合阳杭昆高速能源二期 50mwp 光伏

天气: 晴转阵雨
气温: 22℃~39℃

监
理
工
作
情
况

1. 早 8:30 对 125# 桁架支模进行验收, 发现问题:

- ① 支模模具垂直度偏差太大,
 - ② 木模之间接缝有误差, 个别超过 3cm.
 - ③ 木模有部分用胶水进行刷油, 直接使用.
 - ④ 模具上面沾的混凝土未清理干净.
- 已叫出已要求整改, 明天继续检查.

2. 整理关于二期制梁 33mwp 资料.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

陕西
合阳

浇筑 125# 桁架梁 180 根, 共 3 车.
支架安装 135# 区域.

其
它
事
项

电管段工人 40 人.
支架安装 10 人.
土建施工 20 人

本日现场监理人员

李杰

李杰

记录人:

李杰

总监 (总监代表):

李杰

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建